

Số: 443/BC-UBND

Bình Long, ngày 19 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng và ước thực hiện cuối năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-HĐND của HĐND thị xã về thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 10 năm 2021, như sau:

I. Tình hình thực hiện

1. Vốn ngân sách tỉnh

a) Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 UBND tỉnh giao là 83,6 tỷ đồng.

b) Kết quả giải ngân đến tháng 10 năm 2021:

Tổng số vốn thanh toán 10 tháng là 53,1 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm đạt 100% kế hoạch vốn giao.

2. Vốn ngân sách thị xã

a) Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 là 109,9 tỷ đồng.

b) Kết quả giải ngân đến tháng 10 năm 2021:

Tổng số vốn thanh toán 10 tháng là 50,4 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch tỉnh giao và đạt 46% kế hoạch thị xã giao. Ước thực hiện cuối năm đạt 95% kế hoạch vốn giao.

II. Đánh giá:

Tính đến hiện nay tình hình giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch, nguyên nhân do các dự án vốn ngân sách tỉnh là dự án nhóm B, thủ tục chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian và phải qua nhiều bước như phải tổ chức đấu thầu thiết kế, lập kế hoạch mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu... trong những tháng đầu năm vì vậy chưa có khối lượng hoàn thành để giải ngân (*Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản*), vướng các thủ tục về bàn giao đất và giải phóng mặt bằng (*Dự án XD Trường THPT Bình Long*).

Đối với các dự án vốn NS thị xã: Một vài dự án triển khai thủ tục còn chậm như công tác thẩm định hồ sơ thiết kế (như dự án XD đường D5 Trung tâm hành chính mới, XD Nhà Công vụ Công an thị xã) nên tỉ lệ giải ngân vẫn còn thấp.

Bên cạnh đó, nguồn thu sử dụng đất đạt thấp do chưa đấu giá các khu đất công theo kế hoạch, vì vậy đối với các dự án được bố trí từ nguồn vốn này chưa đảm bảo nguồn để thanh toán theo tiến độ. Ngoài ra, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công các dự án.

III. Các giải pháp:

Để đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2021 hoàn thành theo kế hoạch, UBND thị xã có các giải pháp như sau:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án khởi công mới, thực hiện nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ...

- Rà soát điều chuyển các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Trên đây là báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư 10 tháng năm 2021 của UBND thị xã Bình Long././.

Nơi nhận:

- TTTU, TT.HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- LDVP, CV (Y);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Hồng Vân