

Số: 154/BC-UBND

Bình Long, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ số liệu giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022 do Kho bạc nhà nước cung cấp, UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện:

1.1. Vốn ngân sách tỉnh

a a) Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 UBND tỉnh giao là 183,7 tỷ đồng.

b) Kết quả giải ngân đến tháng 06 năm 2022:

Tổng số thanh toán đến tháng 06 là 8,7 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch vốn giao.

1.2. Vốn ngân sách thị xã

a) Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 là 240,8 tỷ đồng.

b) Kết quả giải ngân đến tháng 06 năm 2022:

Tổng số vốn thanh toán đến tháng 06 là 42,4 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch tỉnh giao và đạt 18% kế hoạch thị xã giao.

Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư 06 tháng đầu năm là 60 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch tỉnh giao và 25% kế hoạch thị xã giao.

2. Đánh giá:

Tính đến hiện nay tình hình giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch, nguyên nhân do các dự án vốn ngân sách tỉnh là dự án nhóm B, thủ tục chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian và phải qua nhiều bước như phải tổ chức đấu thầu thiết kế, lập kế hoạch mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu... vì vậy giải ngân chậm trong những tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, nguồn thu sử dụng đất đạt thấp, nguyên nhân là các khu đất công dự kiến đấu giá thực hiện chậm theo kế hoạch. Đối với các dự án được bố trí từ nguồn vốn này chưa đảm bảo nguồn để thanh toán theo tiến độ.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân khách quan từ tình hình giá vật liệu, xăng, dầu đầu năm 2022 có tăng đột biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của các gói thầu.

3. Các giải pháp:

Để đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công cuối năm hoàn thành theo kế hoạch, UBND thị xã có các giải pháp như sau:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ...

- Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

- Rà soát điều chuyển các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

UBND thị xã báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã. /-*HL*

Nơi nhận:

- TT. TU, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Hồng Vân