

Số: 590/BC-UBND

Bình Long, ngày 13 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện năm 2024 của thị xã Bình Long

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ số liệu giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSNN do Kho bạc nhà nước cung cấp và tình hình thực hiện các dự án đầu tư công.

Căn cứ Thông báo số 497/TB-UBND ngày 04/12/2024 của UBND thị xã tại cuộc họp Ủy viên UBND thị xã (ngày 03/12/2024).

Căn cứ Kết luận số 365-KL/TU ngày 13/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã;

UBND thị xã triển khai tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện năm 2024 với nội dung như sau:

#### A. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024:

##### 1. Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 được giao là 7,319 tỷ đồng. Trong đó:

- Chương trình MTQGXD Nông thôn mới: 6,8 tỷ đồng

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 519 triệu đồng

##### 2. Vốn ngân sách tỉnh:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 UBND tỉnh giao là 79 tỷ đồng.

##### 3. Vốn ngân sách thị xã:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 72,6 tỷ đồng

#### B. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công:

##### 1. Vốn thực hiện các CTMTQG:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 được giao là 7,319 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán năm 2024 là 413 triệu đồng, đạt 6% kế hoạch giao. Ước thực hiện cuối năm là 6 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch giao.

##### 2. Vốn ngân sách tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 UBND tỉnh giao là 79 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán năm 2024 là 32,97 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch UBND tỉnh giao. Ước thực hiện cuối năm là 49,4 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch giao

##### 2.1. Dự án Xây dựng trường THPT Bình Long

- Tổng số vốn giao là 19 tỷ đồng, số giải ngân là 5,3 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm là 19 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

##### 2.2. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đại Hành:

- Tổng số vốn giao là 30 tỷ đồng, số giải ngân là 409 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm là 409 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch giao (lí do UBND





tỉnh không còn nguồn thu sử dụng đất để nhập vốn giải ngân cho dự án trên)

2.3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học:

- Tổng số vốn giao là 30 tỷ đồng, số giải ngân là 27,2 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm là 30 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

### 3. Vốn ngân sách thị xã

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 UBND thị xã giao là 72,6 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán năm 2024 là 32,3 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch HĐND thị xã giao. Ước thực hiện cuối năm là 70 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch giao. Cụ thể:

- Vốn tỉnh phân cấp cho thị xã năm 2024: kế hoạch giao là 34,1 tỷ đồng, giải ngân được 13,8 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao. Ước thực hiện cuối năm là 32 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch giao

- Vốn thị xã giao tăng thêm: kế hoạch giao là 38,5 tỷ đồng, giải ngân được 18,5 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch giao. Ước thực hiện cuối năm là 38 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch giao

## C. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

### 1. Đánh giá chung

Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2024, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp do có những nguyên nhân sau:

- Công tác triển khai chuẩn bị đầu tư của các dự án chưa thực hiện tốt, cụ thể là các dự án Chương trình MTQG: nguồn vốn cấp trên giao về trễ, các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện các tiêu chí của các Chương trình MTQG còn chậm trễ

- Các dự án chậm triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đại Hành và Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học.

- Tình hình thu ngân sách của địa phương đạt thấp, chưa có nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi đó tỉ trọng của nguồn vốn thu từ sử dụng đất là rất lớn nên các dự án được bố trí từ nguồn thu này cũng bị ảnh hưởng theo, không có nguồn để thực hiện giải ngân.

### 2. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND thị xã đề nghị các đơn vị thực hiện các giải pháp như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư phối hợp với các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư để kịp thời phê duyệt dự án, ký kết hợp đồng để giải ngân nguồn vốn được giao.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Giao trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

- Rà soát điều chuyển các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Về nội dung này, UBND tỉnh và thị xã đã điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao tỉ lệ giải ngân vào cuối năm.





Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng năm 2024 và thực hiện giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của thị xã Bình Long./.

**Nơi nhận:**

- Thị ủy;
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Phòng Tài chính – KH thị xã;
- LĐVP, CV (TH);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thị Hồng Vân**

